



政府专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: (盖章)滑县交通运输局

项目名称		郑济高铁滑浚站综合客运枢纽站建设项目			项目类型		公共交通基础设施		
主管部门		滑县交通运输局			单位名称		滑县交通运输局		
项目资金 (万元)	项目资金总额:	18125			年度资金总额:	8130			
	其中:债券资金	12000			其中:债券资金	8130			
	配套资金	6125			配套资金				
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况				
	<p>目标1:按照可研报告及批复完成建设内容</p> <p>目标2:预计完工日期2023年4月底</p> <p>目标3:本项目是滑县基础设施建设的重要组成部分,建成后将对完善郑济高铁滑县浚县片区的基础设施建设起到积极的作用</p>				<p>目标1:该项目完全按照可研报告及批复完成建设内容</p> <p>目标2:已完工,正在组织验收</p> <p>目标3:本项目是滑县基础设施建设的重要组成部分,建成后将对完善郑济高铁滑县浚县片区的基础设施建设起到积极的作用</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	总用地面积	50000m ²	46664m ²	5	4	规划调整	
			总建筑面积	33270.00m ²	25123.91m ²	5	4	规划调整	
			办公停车位	22个	22个	5	5		
			广告位	100个	100个	5	5		
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%			5		已完工正在组织验收	
		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%			5		已完工正在组织验收	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	按计划完成	未按计划完成	5	4	规划手续及疫情问题开工较晚。	
		项目建设按期完工	按计划完成	按计划完成	未按计划完成	5	4	规划手续及疫情问题开工较晚	
		项目资金按计划支出	按计划完成	按计划完成	按计划完成	5	5		
成本指标	总投资	≤18125.00万元	10870万元		5	5			
绩效指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	未实现		4		已完工正在组织验收,尚未投入运营	
		运营期间年平均收入	≥1860万元	0		4		已完工正在组织验收,尚未投入运营	
		运营期间年平均支出	≥514.22万元	0		4		已完工正在组织验收,尚未投入运营	
	社会效益指标	促进我国工业化、现代化	提升	提升	提升	5	5		
		推动城镇化发展	推动	推动	推动	5	5		
	生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达标	达标	4	4		
		气体排放	符合大气污染物综合排放标准(GB16297-符合1996)	符合	符合	4	4		
		施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	符合	符合	4	4		
		环保行政处罚次数	0	0	0	4	4		
		污水排放	符合污水综合排放标准(GB8978-1996)	符合	符合	4	4		
可持续影响指标	运营年限	≥35年	50年		4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%			4		已完工正在组织验收,尚未投入运营	