

附件1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(盖章) 滑县新城资产管理有限公司

项目名称		滑县开发区智能产业园项目						
主管部门		滑县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		滑县新城资产管理有限公司		
项目资金 (万元)	项目资金总额		63395.16		年度项目资金总额		8849.13	
	其中：债券资金		30000		其中：债券资金		0	
	配套资金		33395.16		配套资金		8849.13	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按照可研报告及批复完成建设内容。 目标 2：通过本项目建设，促进产品高附加值发展，也为滑县上下游产业注入活力，促进地方产业升级，为滑县经济发展奠定基础，促进滑县经济开发区区域经济发展。				目标 1：按照可研报告及批复完成建设内容。 目标 2：通过本项目建设，地提高了土地及水、电、路、气等公共资源的利用率，降低了运营成本，提高了管理水平，促进滑县开发区区域经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	规划用地	342.51亩	342.51亩	10		
		质量指标	工程竣工配套基础设施合格率	≥95%	100%	10		
		成本指标	总投资	≤63,395.16 万元	40345.73万元	10		
		时效指标	项目按时开工建设	2022年3月	2022年10月	9	前期手续办理较慢。下一步，优化手续办理。	
	项目资金按计划支出		按计划完成	8849.13万元	10			
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	10		
		社会效益指标	促进我国产业升级	提升	提升	10		
		生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达标	10		
		可持续影响指标	运营年限	≥30 年	50	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%	87.85%	9.57	服务对象满意度≥90%得满分，每降低1%扣2%权重分。下一步加大对企业服务力度。	