



政府专项债券项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	滑县新能源汽车配套产业园(基础设施)建设项目			项目类型	产业园基础设施			
主管部门	滑县交通运输局			单位名称	滑县交通运输局			
项目资金(万元)	项目资金总额	20068.87		年度资金总额	8000			
	其中:债券资金	8000		其中:债券资金	8000			
	配套资金	12068.87		配套资金				
绩效目标	实施期目标	年度目标			预期目标			
	<p>目标1:项目规划总用地面积63,020.89平方米(约合94.53亩),总建筑面积54,105.00平方米。项目建设内容主要包括标准化厂房、豫北新能源汽车配件电商及信息服务楼、新能源汽车充电桩、新能源汽车换电站等</p> <p>目标2:打造一个以新能源汽车配套服务为基础的产业园,为滑县乃至安阳市的新能源汽车后市场服务做有力助推。</p>		<p>目标1:项目总用地面积约59433.0m²(约合89.15亩),总建筑面积为54105m²,主要建设内容主要包括标准化厂房、豫北新能源汽车配件电商及信息服务楼、停车位及新能源汽车换电站等。项目分两期进行建设,本次建设内容为一期,建设三栋1层标准化厂房和一栋3层的标准化厂房、2层仓库和配电房,建筑面积31665m²。以及配套的园区内道路、停车位、绿化等辅助设施。</p> <p>目标2:打造一个以新能源汽车配套服务为基础的产业园,为滑县乃至安阳市的新能源汽车后市场服务做有力助推。</p>			<p>目标1:项目总用地面积约59433.0m²(约合89.15亩),总建筑面积为54105m²,主要建设内容主要包括标准化厂房、豫北新能源汽车配件电商及信息服务楼、停车位及新能源汽车换电站等。项目分两期进行建设,本次建设内容为一期,建设三栋1层标准化厂房和一栋3层的标准化厂房、2层仓库和配电房,建筑面积31665m²。以及配套的园区内道路、停车位、绿化等辅助设施。</p> <p>目标2:打造一个以新能源汽车配套服务为基础的产业园,为滑县乃至安阳市的新能源汽车后市场服务做有力助推。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
绩效指标	执行指标	执行率	年初预算: 8000	全年预算: 8000	7154	10	8.9	
	成本指标	经济成本指标	年度总投资	8000	7154	10	8.9	
		社会成本指标	促进该区基础设施建设	促进	促进	5	5	
		生态环境成本指标	扬尘减少率	有效处理	有效处理	5	5	
	产出指标	数量指标	1层标准化厂房	18901.5平方米	18901.5平方米	10	10	
			3层标准化厂房	9625.57平方米	9625.57平方米	10	10	
			仓库	3137.93平方	3137.93平方米	5	5	
			停车位	67个	67个	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			设备安装验收合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	按期开工	2022年11月	2023年8	5	3	前期土地手续办理较慢
		经济效益指标	促进当地建筑建材等行业发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	新增就业岗位	10人	0	2	0	目前属于建设阶段
		生态效益指标	生态环境有效改善	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	运营年限	≥15年	≥15年	3	0	目前属于建设阶段
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	92%	5	5		
		被投诉次数	≤5次	0	5	5		
得分(满分100):						100	90.8	